

丹锡高速公路克什克腾至承德联络线克什克腾(经棚)至乌兰布统(蒙冀界)段公路

土方路基现场质量检验报告单

承包单位: 内蒙古路桥集团有限责任公司一分部
 监理单位: 中咨公路工程监理咨询有限公司

合同号: 第一分部
 编号: 样章, 技发展, 检验表 1

工程名称			路基工程			施工时间		
桩号及部位						检验时间		
项次	检 验 项 目			规定值或允许偏差	检验结果			
					检测点数	合格点数	合格率（代表值）	
1	压实度 %	零 填 及 挖 方（m）	0~0.30	≥94				按附录 B 检查。 密度法：每 200m 每压实层测 2 处
			0.3~0.80	≥94				
		填 方（m）	0~0.80	≥94				
			0.80~1.50	≥93				
			>1.50	≥90				
2	弯沉（0.01mm）			≤设计值				按附录 I 检测
3	纵断高程（mm）			+10， -20				水准仪：每 200m 测 2 断面
4	中线偏位（mm）			100				全站仪：每 200m 测 2 点，弯道加 HY、YH 两点
5	宽度（mm）			符合设计				米尺：每 200m 测四处
6	平整度（mm）			≤20				3m 直尺：每 200 测 2 处 X5 尺
7	横坡（%）			±0.5				水准仪：每 200m 测 2 个断面
8	边坡			符合设计				尺量：每 200m 测四处

(盖章)

检验意见：

承包人：

日期：